	Longitud	Latitud	Profundidad	Volúmen	Superficie
The Language Language of States on State	mets. cents.	mets. cents.	mets. cents.	mets. cúbs.	mets. cuads.
De la vuelta				185.39	3.90
Se hizo un tajo en toba	20.00	8.00	0.40	64.00	3.30
Se tapó un bache con idem		0.20	0.20	0.32	
Otro idem idem	7.00	0.30	0.25	0.52	
En Tlaltenango se tapó un bache con piedra y					
cascajo	4.00	2.00	0.40	3.20	
		levain.			
Suma				253.43	3.90
				Nacht State City	
La cuadrilla número 2, compuesta de 20 peones					-0%
y 1 capataz, hizo:					
En la cuesta de San Mateo un terraplen de tierra	00.00	7.00	0.05	100.05	
y cascajo	69.00 9.00	7.00	0.35	169.05	63.00
En Fierro de Toro, un empedrado		1.00			00.00
En el Tezontle se taparon 6 baches, que tenian en conjunto	42.00	8.00	0.60	201.60	1000
en conjunto	42.00	0.00	0.00	201.00	Mily nated
Suma				370.65	63.00
ALTO TRANSPORT AND THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO					
La cuadrilla número 3, compuesta de 20 peones		o ka subr	OT 1000 48	reff & en	sust of
y 1 capataz, hizo:		1	Committee	contractor	mont
En la Cruz Negra se tapó un bache con piedra		1.00	0.00	120.00	STREET
tierra y cascajo	50.00 7.00	4.00 0.80	0.60	1.23	and the Market
Se hizo un caño	6.00	0.62	0.22	0.81	eeun of
Otro idem		1.50	0.02	0.01	10.50
Un caño lateral		0.75	0.40	5.10	10.00
En Sacapesco un caño lateral		0.92	0.42	3.86	
Un empedrado		1.75	20 20 30 30		10.50
Otro idem	14.00	0.80	25		11.20
Entre Huitzilac y Sacapesco se tapó un bache con					The state of the s
piedra y cascajo	43.00	1.41	0.52	31.52	100 APRIL 100
Otro idem idem	58.00	0.48	0.30	8.35	Lance (C)
Se abrió un caño lateral	36.00	0.40	0.30	4.32	CONTRACTOR
The state of the s	i frome	PRODUCTION OF	Ser June	157 10	20.00
Suma	******		•	175.19	32.20
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		The state of the s	NEW YORK

La raya de esta semana importó \$168.62; el metro cúbico de la obra de terracería \$0.21, y el metro cuadrado de empedrado \$0.07.

Resúmen de las obras ejecutadas en el mes.

Terraplenes	1,526.93 metros cúbicos.	
Excavaciones	116.62 ,,	
Piedra y cascajo para cubrir los baches.	848.56 ,,	
Empedrado	311.00 metros cuadrados	

Precios medios.

Terraplen	\$ 0 21
Excavacion	0 09
Cascajo	0 60
Piedra	0 37
Empedrado	0 08

Gastos.

Jornales y salarios	\$ 486	00
Arrendamientos atrasados de bodega y herramienta	76	50
Compra de un caballo	50	00
Director	112	50
Pagador	20	00
Gastos generales.	3	00
Suma	\$ 748	00

Libertad en la Constitucion. Cuernavaca, Agosto 12 de 1877.—Enrique Rodriguez.

TRAMO DE MÉXICO Á CUERNAVACA.

Trabajos ejecutados en Agosto de 1877.

Tengo la honra de informar á vd., que en el mes de Agosto próximo pasado se han hecho los trabajos que á continuacion se expresan, en el tramo de México á Cuernavaca, del camino que es á mi cargo.

	Longitud	Latitud	Profundidad	Volúmen	Superficie
La cuadrilla núm 1, compuesta de 20 peones, 1	mets. cents.	mets. cents.	mets. cents.	mets. cábs.	mets, cuad
capataz y 1 sobrestante, hizo:		antiques:	Titres from	CHERRIES .	
A 1,200 metros al N. de Santa María se hizo un		THE REAL PROPERTY.	are this est	Two are	OF ME
empedrado	108.00	3.00	al till the		324.00
Se taparon 3 baches con piedra y cascajo, habien-				The same	
do tenido en conjunto	100.23	4.00	0.75	300.69	THE REST
Se desazolvaron 2 caños laterales	56.00	1.00	0.20	11.20	
Se abrió otro	23.00	1.00	0.20	4.60	100
se mzo un tajo en toba	16.00	3.00	0.60	28.80	
Suma				345.29	204.00
Dulla	•••••	******	•••••	340.29	324.00
La cuadrila núm. 2, compuesta de 24 peones y				AT SERVICE	20 CO. U.S.
1 capataz, hizo:					
En la cuesta de San Mateo un terraplen de piedra					
y cascajo	21.00	8.00	0.40	67.20	
y cascajo	73.00	2.00	0.30	43.80	Dining.
Utro idem	8.00	4.00	0.40	12.80	oth make
A 400 metros al N. de las Raíces se tapó un bache					THE PARTY NAMED IN
con grava	5.00	2.00	0.35	3.50	
En Cerro-Gordo se taparon 2 baches con piedra					
y cascajo	140.00	2.00	0.30	84.00	
nt og andre					
Suma	*****			211.30	
Le quadrille pour 2 compande de 1 1 1	新				
La cuadrilla núm. 3, compuesta de 1 sobrestan-					
te, 1 capataz y 24 peones, hizo: En Topilejo se tapó una excavacion de un caño		STREET, STREET,			
lateral		194	1.00	7.05	
Se construyó uno idem	4.17 7.46	1.34 1.20	1.30 0.20	7.25	
Se desazolvó otro	82.00	1.00	0.20	1.79 22.14	
Se hizo un terraplen de piedra y cascajo	47.00	6.00	0.27	104.34	
Se hizo un tajo	47.00	1.20	0.56	31.58	
Se tapó un bache	19.00	1.00	0.27	5.13	
En Fierro de Toro un empedrado	106.00	1.00	0.21	0.10	106.00
Se tapó un bache con piedra y cascajo	7.00	1.00	0.75	5.25	200.00
Un empedrado	17.00	1.00	10 CO	FEDERAL STATE	17.00

La raya importó \$167.75; el metro cúbico de terracería \$0.20, y el metro cuadrado \$0.08.

En la semana siguiente, que fué la del 6 al 11, trabajaron las mismas 3 cuadrillas, como sigue:

La cuadrilla núm. 1, compuesta de 24 peones,	Lengitud mets. cents.	Latitud mets. cents.	Profundidad mets, cents.	Voiúmen mets. cúbs.	Superficie mets. cuads.
1 capataz y 1 sobrestante, hizo: En el pueblo de Santa María se tapó un bache con piedra y cascajo. En Tlaltenango se taparon 4 baches. A la vuelta.	40.00 50.00	4.00 7.00	0.55 0.80	88.00 280.00 368.00	

	Longitud mets. cents.	Latitud mets. cents.	Profundidad mets. cents.	Volúmen mets. cúbs.	Superficie mets. cuads.
De la vuelta Se hizo un tajo Se tapó otro bache con piedra y tepetate	40.00 50.00	1.00 1.50	1.50 0.30	368.00 60.00 22.50	and old Fig. Th
Suma	•••••			450.50	
La cuadrilla núm. 2, compuesta de 24 peones y 1 capataz, hizo: A 4,500 metros al S. de Topilejo se taparon 4 ba- ches, que suman. Otro idem. En Peñuelas se tapó un bache con piedra y cascajo.	68.00 62.00 10.00	2.00 10.00 5.00	0.25 0.30 0.35	34.00 186.00 17.50	in the second of
Suma	•••••		•••••	237.50	legate le util
La cuadrilla núm. 3, compuesta de 20 peones, 1 capataz y 1 sobrestante, hizo:			en Bade al oata	10 (10 H) (10 H)	700.01
En Fierro de Toro un empedrado En Cuapam (inmediaciones de Huitzilac) se hizo:	112.00	1.72		2000年的	129.64
Un terraplen de piedra y cascajo	69.00 73.00	7.00	0.52 1.00	251.16	HOTOE OF
Un tajo en grava	×0.00	1.00	0.76	42.56	1920
Se tapó un bache con piedra	16.00	2.00	0.62	19.84	
Se construyó un caño		2.00	0.42 1.50	12.60 15.00	
Se tapó un bache con piedra		1.00	0.81	46.98	
Se hizo un tajo en toba	37 307 37 30	2.00	0.37	19.98	
En el pueblo de Huitzilac se tapó un bache		2.00	0.46	34.04	
Se desazolvó un caño	17.00	0.62	0.42	4.42	
Otro idem	23.00	0.82	0.40	7.54	
Suma			921369	527.12	129.64

La raya importó \$171.49; el metro cuadrado de empedrado \$0.10, y el de terracería, tajos y terraplenes \$0.07.

En la semana del 13 al 18 trabajaron las 3 cuadrillas, como sigue:

\$ 00.0 msh 00.1 00.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10	Longitud mets. cents.	Latitud mets. cents.	Profundidad mets. cents.	Volúmen mets. cúbs.	Superficie mets. cuads.
La cuadrilla núm. 1, compuesta de 22 peones y 1 sobrestante, hizo: En Tlaltenango 3 tajos en terrenos de aluvion: El primero	7.40	3.00	2.00 0.60	4.44 6.00	
El segundo. El tercero El aluvion se empleó en tapar 6 baches:	7.00	6.00	1.50 0.95	63.00	
El primero. El segundo. El tercero. El cuarto.	36.00 40.00 20.00	2.70 3.00 2.00	0.40 0.50 0.45	38.88 60.00 18.00	oral on flacer
El quinto El sexto Se hizo un bordo para desviar las aguas	14.00 50.00 14.00	3.00 5.00 2.00	0.25 0.40 0.20	10.50 100.00 5.60	tall E
Suma La cuadrilla número 2, compuesta de 23 peo-		icalitatic	544 6020	446.17	Soules Soules En el l
nes, 1 capataz y 1 sobrestante, hizo: En el puente de Topilejo un terraplen de cascajo. En el puente de las Escobas se tapó un bache con	28.00	8.00	0.37	78.40 219.60	noted 1001: A 5 noted
cascajo		3.00		298.00	

Service Plants and an Army Service	Longitud mets. cents.	Latitud mets. cents.	Profundidad mets. cents.	Volúmen mets. cúbs.	Superficie mets. cuads.	
Del frente				298.00		
Se tapó otro bache	40.00	3.00	0.35	42.00		
En Tierra Amarilla, otro idem		3.00	0.50	42.00		
Otro idem con tierra	10.00	1.00	0.40	4.00		
Suma				386.00		
La cuadrilla número 3, compuesta de 23 peo-	相談通	stasmon	v.C.mar	STREET,	sal	
nes y 1 capataz, hizo:						
En el lugar llamado La Cruz Negra se tapó un	All abelian St					
bache con piedra y cascajo	124.00	2.00	0.35	86.80	121	
Se abrió un caño	119.00	0.55	0.26	17.01		
En el lugar llamado Juan Puebla se hizo un ter-						
raplen con piedra y cascajo	75.00	7.00	0.50	262.50		
En el mismo lugar se hizo un tajo en toba	116.00	1.40	1.00	162.40		
Se tapó un bache	178.60	1.80	0.37	223.62		
Se desazolvó un caño lateral	12.00	1.00	0.24	2.88		
En el lugar llamado Cuapa, 1,000 metros al N. de			The second second	110		
Huitzilac, se tapó un bache con piedra y cascajo.	13.00	2.00	0.32	8.32		
Se echó un cohete para romper las rocas	2.00	1.00	AND AND ASSESSED.		2.00	
En Fierro de Toro se taparon dos baches con pie-				THE REAL PROPERTY.		
dra	140.00	1.62	1.70	158.76		
148.01 (550 1 002) 1 0051 4		40.5		1000000	WEST,	
Suma			The later of the	922.29	2.00	
1.00 at 1.00 1.00 00 00 7		A STATE OF THE STA				

La raya importó esta semana \$176; el metro cúbico de terracería \$0.19.

En la semana del 20 al 25, las mismas tres cuadrillas trabajaron como sigue:

ndeste contentrado 8 0,10, y el de trassecra, cajos -	Longitud mets, cents.	Latitud mets, cents.	Profundidad mets. cents.	Volúmen mets, cuads.	Superficie mets. cuads.
	mets, cents,	mets, cents.	mets. cents.	mets, cuads.	mets. cuads.
Lo quadrilla pérmana 1 samuna eta 1.00					
La cuadrilla número 1, compuesta de 22 peones, 1 capataz y 1 sobrestante, hizo:			The same of the sa		
En Taltananco so tanó un bacho con tenetato	50.00	200	0.40	00.00	
En Tlaltenango se tapó un bache con tepetate Otro idem con piedra y tepetate	75.00	3.00 5.00	0.40	60.00	100
En Santa María, otro idem.	20.00	6.00	0.50	187.50 48.00	
Otro idem con piedra	20.00	1.30	0.40	9.00	
Se desazolvó un caño.	70.00	1.00	0.20	14.00	
A 400 metros al S. de Santa María se hizo un em-	10.00	1.00	0.20	14.00	
pedrado	10.00	2.50			25.00
A 100 metros al N. de la fábrica llamada Buena-	10.00	2.00		and the last	20.00
vista, se tapó un bache con piedra y tepetate.	12.00	3.50	0.30	21.00	
Otro idem con piedra	23.00	0.80	0.30	55.20	
Otro idem con cascajo	23.00	5.00	0.55	74.75	INDIE LOS
100.00 1 00 1 1 00 A 1 00 7					
Suma				469.45	25.00
30.000 00.00 00.00 00.00				SEDMENT)	Area sun
La cuadrilla número 2, compuesta de 23 peo-					
nes, 1 capataz y 1 sobrestante, hizo:					
En el lugar llamado las Escobas se tapó un bache					PARTY NAME OF THE PARTY NAME O
con piedra y cascajo	63.00	5.00	0.35	110.25	
Otro idem.	21.00	5.00	0.40	42.00	
A 100 metros al N. de Topilejo se hizo un tajo en	24.00	AND THE PARTY	1000	roud zon	VIII.
toba	21.00	8.00	0.40	67.20	
Otro idem idem	30.00	3.00	0.15	13.50	C Company
Se desazolvó un caño	32.00	0.80	0.60	15.36	
En el lugar llamado los Metlapiles se tapó un	07.00	0.00		20.00	
bache con piedra y cascajo.	65.00	3.00	0.15	29.25	en en
A 100 metros al N. del Guarda se tapó un bache	20.00	200	0.20	07.00	to nat
con tepetate	30.00	3.00	0.30	27.00	the sit
oo dosazor o un cano	30.00	1.00	0.50	15.00	
Suma.				319.56	
ouna		1000000	•••••	010.00	

	Longitud mets. cents.	Latitud mets. cents.	Profundidad mets. cents.	Volúmen mets. cúbs.	Superficie mets. cuads.
La cuadrilla número 3, compuesta de 23 peones y 1 capataz, hizo:	N THE				
En el lugar llamado Fierro de Toro se taparon ocho baches con piedra	149.00	2.00	0.43	128.14	
cajo	70.00	4.00	0.32	89.60	
raplen	82.00	6.00	0.42	206.64	
En el mismo punto, un tajo	219.00	1.80	0.70	275.94	
Se tapó un bache con piedra y cascajo	121.70	4.00	0.38	184.98	
Se abrió un caño lateral	16.00	1.70	0.43	11.69	
Otro idem	26.00	0.30	0.21	16.38	Barrier St.
Se tapó un bache con piedra	15.00	1.00	0.35	5.25	
Suma	•			918.62	*

La raya importó esta semana \$175.24; el metro cúbico de obra de terracería \$0.10, y el metro cuadrado de empedrado \$0.05.

En la semana del 27 de Agosto al 1º de Setiembre, las tres cuadrillas mencionadas trabajaron del modo siguiente:

TO SHAP THE PROPERTY WHEN THE PROPERTY OF THE	Longitud	Latitud	Profundidad	Volúmen	Superficie
	mets. cents.	mets. cents.	mets. cents.	mets. eúbs.	mets. cuads.
La cuadrilla número 1, compuesta de 1 sobres-					
tante, 1 capataz y 22 peones, hizo:					
A 200 metros al N. de la fábrica de Buenavista					
se tapó un bache con tepetate	19.00	5.00	0.45	42.75	
Se abrió un caño lateral	57.00	0.80	0.40	18.24	
Se quitó un bordo del centro de la via	3.00	2.00	0.20	1.20	
Se hizo un tajo en tepetate	9.00	4.00	0.80	28.80	
Se tapó un bache	39.00	4.00	0.45	70.20	
Se abrió un caño lateral	11.00	0.60	0.20	1.32	
En Santa María se hizo un terraplen	26.00	6.00	0.50	78.00	
	32.00	3.00	0.55	52.80	
Se tapó un bache con piedra y cascajo	02.00	0.00	0.00	02.00	160.3
pedrado	8.00	2.00			16.00
		2.00			
Suma	Entrack.	opident.		293.31	16.00
Dunia				200.01	20.00
La cuadrilla número 2, compuesta de 1 sobres-					
tante, 1 capataz y 23 peones, hizo:					
En el lugar llamado las Escobas se tapó un ba-				1000	
che con piedra y cascajo	43.00	5.00	0.45	96.75	STATE OF
Otro idem con cascajo	107.00	1.00	0.29	31.03	D. S. S. S.
En Palos Amargos se tapó un bache con cascajo.	100000000000000000000000000000000000000	2.10	0.35	68.35	
Sa construyá un harda trasversal nara desvier les	Harman Control of the	10	0.00	00.00	
Se construyó un bordo trasversal para desviar las	6.00	0.50	0.35	11,55	
aguas.		0.00	0.00	11,00	
En la cañada de San Mateo se tapó un bache con	41.00	6.00	0.35	86.10	
piedra y cascajo	41.00	0.00	0.00	00.10	
Suma	1.00			293.78	No. of Contract of
Dulla		*****		200.10	1 an B1
La anadrilla número 2 compuesto de 1 canatar	a fair and	nist rate		The Parks	19001.62
La cuadrilla número 3, compuesta de 1 capataz			1000000	100	CAN PROPERTY
y 27 peones, hizo:	50.00	8.00	0.45	180.00	Section 18
En el pueblo de Huitzilac un terraplen		3.00	0.40	100.80	CHILDRY.
Se tapó un bache con piedra y cascajo	25.00	0.45	0.40	45.00	THE WAY
Se mzo un cano faterat	20.00	0.10	0.10	10.00	TO STATE
Suma				325.80	AMPAILS.
Duna				320100	HO SHINE
	B	A CHENT OF			A STATE OF THE STA

La raya importó \$178.35; el metro cúbico de obra de terracería \$0.20, y el de empedrado \$0.10.

Resúmen de la obra ejecutada.

Terraplen	1245.39 metros cúbicos.
Excavaciones	1282.46
Piedra y cascajo para cubrir los baches	3808.32 "
Empedrado	680.64 metros cuadrados.

Precios medios.

Terraplen, el metro cúbico	ŝ	0 08
Excavación, idem idem.		0 15
Cascajo, idem idem.		0 60
Piedra, idem idem		0 38
Empedrado, el metro cuadrado		0 08

Gastos.

Jornales y salarios.	s	868 83
Director		150 00
Herramientas y útiles		41 13
Renta de bodega		8 00
Pasturas		20 00
Pagador		20 00
Suma.	\$1	1,107 96

Notas.—De esta cantidad debe la Gefatura de Hacienda la suma de \$178.61, que corresponde á la raya de la última semana del mes; de manera que hasta el 1º de Setiembre suministró al camino por el mes de Agosto, \$929.61.

De la asignacion semanaria de \$250 señalada al camino, debe hasta la fecha la Gefatura de Hacienda la cantidad de \$500, correspondiente á dos semanas atrasadas.

Libertad y Constitucion. Cuernavaca, Setiembre 4 de 1877.—Enrique Rodriguez.

TRAMO DE MÉXICO Á CUERNAVACA.

Trabajos ejecutados en Setiembre de 1877.

La cuadrilla número 1, compuesta de 1 sobrestante, 1 capataz y 22 pe
ones, por término medio, con 411 jornales y \$ 168.99 de raya, en diez y ocho dias hizo:

	Longitud	Latitud	Prefundidad	Volumen	Superficie
	mets. cents.	mets. cents.	mets. cents.	mets, cubs.	mets. cuads.
En el pueblo de Santa María, dos empedrados: El primero. El segundo. Un terraplen con tierra y cascajo. Empedrado en caño lateral. Se tapó un bache con piedra. Cuatro empedrados que suman. En el rancho del Tejocote: Un tajo en cascajo. Dos empedrados: El primero. El segundo.	5.00 22.00 18.00 33.00 38.00 24.00	5.00 5.00 7.00 2.00 1.50 3.00 4.00 2.00 3.00	0.70 0.50 0.30	107.80 24.75	50.00 25.00 36.00 114.00 20.00 240.00