Como siguiente trabajo ha solicitado la Presidencia el proyecto de ampliación del piso segundo del ala norte de la secundaria "Mariano Escobedo" de Linares, N. L.,de igual manera el proyecto de los talleres en patios de la misma escuela. Iniciándose los estudios preliminares con el levantamiento del terreno y del primer piso, ya construido, del ala norte.

Observaciones. Se han dado amplias facilidades y cooperación, por parte de la Presidencia Municipal, para la buena marcha de los trabajos, mostrándose interés en la labor desarrollada por el Servicio-Social.

Semana del 19 al 25 de Julio de 1962.

Se continuaron los trabajos del proyecto de ampliación a un segundo piso y talleres de la Escuela Secundaria Mariano Escobedo, terminándose y presentándose dos ante-proyectos de los talleres, cubiertos con estructura de cascarón cilíndrico, así mismo, se presentó el proyecto de ampliación al segundo piso del ala norte, adoptandose en el Proyecto el mismo tipo de Arquitectura del primer piso ya construído para no perder la continuidad de la forma del Edificio.

Se terminó y presentó un segundo Ante-Proyecto de la Alameda de la ciudad de Linares, N. L.

Semana del 26 de Julio al 1º de Agosto de 1962.

Como los ante-proyectos presentados la semana pasada fuéron aprobados y modificados por las personas que los pidieron, y como se dibujaron éstos en papel cartoncillo blanco, se procedió a darles mejor presentación pasandolos a papel calca para así poder sacar también las copias necesarias.

Durante ésta semana se inició el estudio del agua potable en el municipio de Linares, que incluyó visitas de estudio a la Planta de Tratamiento, Fuente de Abastecimiento y Red de Distribución. Recabándose los datos iniciales con el Gerente de la Junta de Mejoras Materiales de ese Municipio. Para completar el estudio se tomaron muestras del agua que utilizan en Linares. La primera muestra se tomó en la Fuente de Abastecimiento de la Planta de Tratamiento que es la Presa de Santo Domingo. La segunda muestra fué de ésta misma agua de la Presa, pero inmediatamente en la entrada a la Planta, y la tercera y última muestra fué tomada en el tanque de agua filtrada de la Planta de Tratamiento de donde se envía al poblado. Todas estas muestras se remitieron al Laboratorio de Ingeniería Sanitaria para su análisis.

Semana del 2 al 8 de Agosto de 1962.

Se continuaron los estudios del Sistema de Agua Potable del Municipio de Linares, recabándose todos los datos y levantándose o copiándose los planos de la red de agua y de la planta de tratamiento visitándose además otras posibles fuentes de abastecimiento como lo fué, la visita a un pozo que proporciona un caudal de agua más grande que el proporcionado por la planta. Se pidió a esta bri

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
"ALFONSO REYES"
Apdo. 1625 MONTERREY, MEXICO

gada orientación acerca del equipo más indispensable que requiere el laboratorio de la Planta de Tratamiento, pues se carece de él, contando únicamente con un Comparador Colorimétrico de pH y Cloro. La brigada indicó que se hiciera esta petición al Departamento de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería, U.N.L. pues ahí se cuenta con un laboratorio de análisis de agua muy completo, y pueden dar mejor orientación acerca del equipo necesitado. Esta petición fué hecha por el Sr. Gonzálo Guzmán, Gerente de la Junta de Mejoras Materiales de aquella ciudad.

Observaciones. En esta semana se terminarán todos los trabajos encomendados por la Presidencia y el estudio del Sistema de Abastecimiento de Agua, no habiendo por el momento algún otro trabajo que pueda desarrollarse en el poco tiempo que resta para dar término a estas prácticas del Servicio Social en esta ciudad. Por lo tanto es probable que la brigada se utilice en auxiliar a otras brigadas en los últimos días de las prácticas.

Semana del 9 al 15 de Agosto de 1962.

Fueron presentados a la Presidencia todos los trabajos con sus respectivos planos, terminados la semana anterior, poniendose la brigada nuevamente a disposición de la Presidencia para algún nuevo trabajo y explicando el escaso tiempo disponible para dar término a sus prácticas del Servicio Social. Como no fué concedida ninguna nueva labor a la brigada, se estimó ocuparla en auxiliar a la brigada No. 2 (Hualahuises), levantando y configurando el terreno que ocupa el pequeño embalse a donde se envian las aguas derivadas por la represa del Arroyo El Tigre (donde actualmente se está construyendo una nueva represa, por la brigada No. 2) con objeto de determinar su capacidad por si en algún futuro se piensa trabajar por esa región. Además, se levantó el perfil del canal derivador desde la represa hasta el embalse (con una longitud aproximada de 2 1/2 Kms.) dibujándose los planos correspondientes. Con estos trabajos se diéron por terminadas las prácticas del Servicio Social de la presente brigada, regresando a Monterrey, previa autorización de la sede de brigadas el día 16 de Agosto de 1962, por la tarde.

I.- CALIFICACION.

La calificación final del Personal que prestó sus Prácticas del -- Servicio Social, se hizo considerando el grado de Responsabilidad- en las comisiones encomendadas; Eficiencia y cumplimiento en el -- servicio; Relaciones con las autoridades Municipales y Civiles; -- Presentación oportuna de los informes solicitados y el grado Disci plinario y Comportamiento ante los habitantes de los lugares traba jados.

La calificación quedo a criterio del Coordinador Provisional -- del Servicio Social, del Jefe Regional y de los Profesionistas que intervinieron en las distintas supervisiones practicadas.

Puntuación del personal que prestó sus prácticas del
Servicio Social
Julio y Agosto de 1962

Nombre.	Catego - ría.	Respon sabili dad.	Eficien cia en el Ser- vicio.	Rela cio-- nes - con - las - Autori dades	Infor mación y Pre senta ción- de In formes	Discipli na y Com porta- - miento.	Califica ción fi- nal.
olando Dávila Acuña	PIC	R 14	MB 17	MB 17	Ex 20	MB 17	85
erardo Lamas Anzures	PIC	R 14	MB 17	MB 17	Ex 20	R 14	82
ector Guerrero Barrera	PIC	R 14	MB 17	MB 17	R 14	MB 17	79
esús García Garza	AL5º	Ex 20	Ex 20	MB 17	MB 17	Ex 20	94
ermilo Gutrrez. del Bosque	PIC	MB 17	R 14	MB 17	R 14	Ex 20	82
avid Fernández Camargo	PIC	MB 17	R 14	MB 17	R 14	Ex 20	82
ugo García Paz	PIC	Ex 20	MB 17	R 14	MB 17	Ex 20	88
uberto Garza Ramírez	AL5º	MB 17	MB 17	Ex 20	MB 17	Ex 20	91
rancisco Vázquez Flores	AL5º	Ex 20	Ex 20	MB 17	MB 17	Ex 20	94
omero Ruíz Rodríguez	PIC	MB 17	MB 17	R 14	MB 17	Ex 20	85
ector Ballesteros Lozano	AL5º	MB 17	Ex 20	Ex 20	MB 17	Ex 20	94
ector Margain Ancira	AL5º	MB 17	Ex 20	Ex 20	MB 17	Ex 20	94
ortunato Martínez Farias	AL5º	MB 17	MB 17	Ex 20	MB 17	Ex 20	91
odolfo Partida Longoria	AL5º	R 14	Ex 20	MB 17	MB 17	MB 17	85
ené Mendoza Acevedo	AL5º	MB 17	Ex 20	MB 17	Ex 20	MB 17	91

Módulo de Calificación.		
Apreciación	Clave	Valor
Malo	M	0
Regular	R	14
Muy Bien	MB	17
Excelente	Ex	20

EL JEFE REGIONAL SUR-ESTE DEL
SERVICIO SOCIAL

ING. EFRAIN LOPEZ DE RIVERA.

EL COORDINADOR PROVISIONAL DEL
SERVICIO SOCIAL

ING. HORACIO GONZALEZ SANTOS.

VII.- CERTIFICADOS Y COMPROBANTES DE LAS PRACTICAS DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO.

Con el objeto de estimular al personal que intervino en las Prácticas del Servicio Social, se extendieron CERTIFICADOS DE ASISTENCIA por haber participado en el PRIMER CURSO DE ADIESTRAMIENTO PARA LAS PRACTICAS DEL SERVICIO SOCIAL DEL INGENIERO CIVIL, llevado a efecto del 4 al 10 de julio de 1962 extendido por el Departamento Coordinador del Servicio Social y la Dirección de la Facultad de Ingeniería Civil.

Además la Dirección de la Facultad extendió comprobantes de cumplimiento de las PRACTICAS DEL SERVICIO SOCIAL por los meses de julio y agosto del año en curso.

Monterrey, N. L. 31 de Agosto de 1962.

Formuló:
El Departamento Coordinador del Servicio Social

ING. HORACIO GONZALEZ SANTOS.

APROBADO:
ALERE FLAMMAM VERITATIS
EL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

ING. ERNESTO ROMERO JASSO.

jp.